

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費(百万円)	備考			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	
相生橋	1級	薄田通り	47.7	1978	39	2015	対策内容 事業費			【主桁】 断面修復工 補修設計	【伸縮装置】 取替 【床版】 床版防水工 【縁石】 取替	次回点検 【伸縮装置】 取替 【床版】 床版防水工 【縁石】 取替	【伸縮装置】 取替					次回点検	43.29	
柳橋	1級	薄田通り	17.46	2015	2		対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	2015年街路事業により架け替え
神社参道橋	その他	神社通り	8.3	1963	54	2010	対策内容 事業費					次回点検		補修設計				次回点検 【橋台】 表面被覆工 断面修復工	10.07	
老古美四号橋	その他	硫黄山街道横通り	9.02	1979	38	2011	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
宮園橋	2級	幌似街道第一横通り	7.5	1961	56	2010	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
清住橋	1級	公園通り	14.6	1981	36	2010	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
公園橋	1級	公園通り	38	1992	25	2011	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	1.86	
筍山二号橋	1級	公園通り	3.6	1984	33	2010	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
創成橋	その他	老古美橋町通り	11.5	1963	54	2010	対策内容 事業費			【主桁】 断面修復工 炭素繊維接着工(2層) 【床版】 床版防水工 【防護柵】 取替工(地覆打替え含む) 補修設計		次回点検						次回点検	30.48	
新川橋	2級	老古美波止場通り	12.04	2009	8	2011	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
稲穂橋	その他	老古美稲穂崎通り	10.9	1963	54	2010	対策内容 事業費			【主桁】 表面被覆工 断面修復工 【床版】 床版防水工 【防護柵】 取替工(地覆打替え含む) 補修設計	【主桁】 表面被覆工 断面修復工 【伸縮装置】 取替 【橋台】 沓座拡幅工	次回点検					次回点検	16.00		
老松橋	その他	幌似街道八幡通り	11.4	1961	56	2010	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
ボン岩内橋	2級	八幡岩内川通り	11.94	1997	20	2011	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	
ボンイワナイ二号橋	2級	岩内川墓地通り	5.6	1963	54	2010	対策内容 事業費			補修設計	【橋台】 断面修復工	次回点検						次回点検	4.89	
老古美一号橋	2級	西老古美通り	11.9	1993	24	2011	対策内容 事業費					次回点検						次回点検	0.21	

